

**BUDOWA OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO  
I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY  
POWIATOWYM ZESPOLE NR 2 SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA  
SPORTOWEGO I TECHNICZNYCH  
W OŚWIĘCIMIU**



# Realizacja budowy





# Realizacja budowy



# Realizacja budowy





# Realizacja budowy

✓ Postępowanie przetargowe.

W dniu 30.12.2020 roku powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 31.03.2021 roku zawarto umowę z Firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GAWLIK” PAWEŁ GAWLIK z Oświęcimia na kwotę 9.721.302,00 zł brutto.

Firma Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost z Bielska-Białej pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



# Charakterystyka inwestycji

Projektowana inwestycja polega na budowie infrastruktury sportowej oraz towarzyszącej jej infrastruktury teletechnicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznego w Oświęcimiu”.

W ramach inwestycji projektuje się:

- Budowę stadionu lekkoatletycznego z czterotorową bieżnią,
- Budowę dwustronnej skoczni do skoku w dal,
- Budowę rzutni do pchnięcia kulą,
- Budowę dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej,
- Budowę piłkochwyłów,
- Budowę zaplecza socjalnego wraz z trybuną.



# Realizacja budowy

✓ Wykonawstwo.

Zgodnie z Decyzją Nr 33/21 z dnia 21.01.2021r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na rozbiórkę i budowę.

Po zawarciu umowy w dniu 07.04.2021r. został przekazany plac budowy, a dzień później złożono zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu.



# Realizacja budowy

## ✓ Finansowanie zewnętrzne

Zarząd Województwa Małopolskiego w Krakowie zawarł umowę z Powiatem Oświęcimskim w dniu 15.06.2021 r. Przedmiotem umowy było udzielenie pomocy finansowej w 2021 r. z budżetu województwa małopolskiego w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Konserwacja/rekonstrukcja kapliczki z 1874r. zlokalizowanej przy ul. Bema w Oświęcimiu”.

(termin od 01.06.2021 do 30.11.2021) protokół odbioru robót przy kapliczce z dnia 17.11.2021r.





# Realizacja budowy

✓ Stan realizacji inwestycji na dzień 28.02.2022r.

Lp.	Składniki kosztów przedsięwzięcia	Wartość robót wg umowy [złotych netto]	Wartość wykonanych robót [złotych netto]	Wykonanie robót [%]
1	BOISKA SPORTOWE, CHODNIKI, PLACE, DROGI WEWNĘTRZNE, WYPOSAŻENIE, ZIELEŃ	4.141.577,98 zł	796.192,80 zł	19,22 %
2	ZAPLECZE SOCJALNE Z TRYBUNĄ	1.695.702,06 zł	314.212,83 zł	18,53 %
3	BUDYNEK GARAŻU	176.312,70 zł	57.614,10 zł	32,68 %
4	BUDYNEK MAGAZYNU	180.989,32 zł	57.745,70 zł	31,91 %
5	INSTALACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA	504.086,68 zł	389.804,21 zł	77,33 %
6	INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA WEWNĘTRZNA	502.509,76 zł	0,00 zł	0,00 %
7	PRZENIESIENIE KAPLICZKI	57.147,04 zł	57.147,04 zł	100,00 %
8	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	645.172,02 zł	201.513,54 zł	31,23 %
	<b>RAZEM</b>	<b>7.903.497,56 zł</b>	<b>1.874.230,22 zł</b>	<b>23,71 %</b>



# Realizacja budowy





# Realizacja budowy





# Realizacja budowy





# Realizacja budowy





# Realizacja budowy





# Realizacja budowy





# Realizacja budowy



**Dziękuję za uwagę**

