

**Informacja Zarządu Powiatu w Oświęcimiu o stanie realizacji inwestycji wieloletnich
(w tym Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Oświęcimiu)**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II
km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74
w miejscowości Las i Przepiszów, powiat oświęcimski**

Okres realizacji: 2019-2021.

Finansowanie:

Planowane koszty wykonania zadania: 14.933.393,00 zł:

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 7.013.569,00 zł,
- Dofinansowanie z Gminy Przepiszów: 3.959.912,00 zł,
- Udział Powiatu: 3.959.912,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w tym środki niewygasające – 345.780,00 zł): **9.465.819,91 zł**

Zakres zadania:

W ramach zadania zostanie przebudowany pas drogowy drogi powiatowej nr 1895K. Inwestycja została podzielona na trzy etapy:

- odcinek nr I – droga powiatowa nr 1895K od granicy z Gminą Oświęcim do mostu na kanale Wisły, został wykonany w 2020r.
- odcinek nr II – droga powiatowa nr 1895K od mostu na kanale Wisły do stadionu LKS Przepiszovia rozpoczęty w 2020r planowany koniec 31.05.2021r.
- odcinek nr III – droga powiatowa nr 1895K od stadionu LKS Przepiszovia do drogi krajowej nr 44. Zostanie rozpoczęty w 2021r a planowany koniec 31.10.2021r.

Zakres robót budowlanych dla odcinka nr I obejmował m.in.: budowę lewostronnego chodnika ul. Leśnej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Dąbki do skrzyżowania z ul. Mostową o szerokości 2,0 m, z kostki brukowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni o szerokości od 5,5 m do 6,0 m wraz z poboczem na szerokości 1,0 m, przebudowę zjazdów, zatok autobusowych, remont sieci wodociągowej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż znaku aktywnego przejścia dla pieszych z zasilaniem solarnym i wiatrowym.

Zakres robót budowlanych dla odcinka nr II to m.in.: budowa lewostronnego chodnika od skrzyżowania z ul. Mostową z wyłączeniem obiektu mostowego do skrzyżowania z ul. Górki o szerokości do 1,5 m, a także od wspomnianego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Przyrębską o szerokości 2,0 m z kostki brukowej, remont istniejącego chodnika, budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdłuż lewej krawędzi jezdni ul. Podlesie (początek zlokalizowano od ul. Przyrębskiej, natomiast koniec przy stadionie LKS Przepiszovia) o szerokości 3,0 m, budowa 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przepiszowie wraz z chodnikiem w ich rejonie o szerokości 3,0 m i elementów odwodnienia, przebudowa jezdni o szerokości 6,0 m, zjazdów, poboczy i elementów odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zakres robót budowlanych dla odcinka nr III to m.in.: budowa lewostronnego chodnika stanowiącego dojście do wiaty przystankowej przy Urzędzie Gminy Przepiszów o szerokości 2,0 m z kostki brukowej oraz elementów odwodnienia, remont jezdni, zjazdów, poboczy i elementów odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski

Okres realizacji: 2019-2021.

Finansowanie:

Planowane koszty wykonania zadania: 7.515.543,00 zł:

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3.383.951,00 zł,
- Dofinansowanie z Miasta Oświęcim: 2.065.795,80 zł,
- Udział Powiatu: 2.065.795,80 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w tym środki niewygasające - 666.734,00 zł): **1.881.514,00 zł**

Zakres zadania:

W ramach zadania zostanie przebudowany pas drogowy drogi powiatowej nr 1880K. Inwestycja została podzielona na trzy etapy:

- odcinek nr I – od km 0+228,00 do km 0+536,00 (ul. Powstańców Śląskich) – prace wykonano w 2020r.,
- odcinek nr II – od km 0+587,00 do km 0+821,59 (ul. Powstańców Śląskich) – prace wykonano w 2020r.,
- odcinek nr III – od km 1+164,83 do km 3+034,44 (ul. Kolbego)- prace rozpoczęto w 2020r., a zakończenie zaplanowano do 30.09.2021r.

W ramach odcinka I i II wykonano m. in.: przebudowę jezdni, chodników, wysp azylu w rejonie „ronda” przed dworcem PKP, wysp kanalizujących, pierścienia „ronda” przed dworcem PKP, elementów odwodnienia, zjazdów, remont miejsc postojowych, zabezpieczenie infrastruktury technicznej.

Zakres robót budowlanych dla odcinka III to m.in.: remont jezdni, chodników, przebudowa ciągu pieszo-rowerowego - poszerzenie do 4 m wraz z wydzieleniem chodnika i ścieżki rowerowej, remont zjazdów, budowa nowej i remont istniejącej opaski, przebudowa wysp azylu w rejonie „ronda” im. Augusta Kowalczyka oraz remont pierścienia „ronda”, budowa nowego chodnika, remont ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa/ budowa elementów odwodnienia (wpusty deszczowe z przykanalikami), rozbiórka istniejącej i budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego (w związku z kolizją z planowaną inwestycją) – 3 stanowiska oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie obcej infrastruktury technicznej.

Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – Etap II

Okres realizacji: 2019-2021.

Finansowanie:

Planowane koszty wykonania zadania: 21.151.349,00 zł:

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 6.679.295,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2020r.: **11.621.769,76 zł.**

Zakres zadania:

Zadanie obejmuje realizację w obiekcie:

- funkcji wspólnych, tj. stołówki z kuchnią dla całego kompleksu, głównej świetlicy oraz pomieszczeń administracyjnych Szkoły Podstawowej;
- Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR), w tym strefy z pomieszczeniami przeznaczonymi na terapię i rehabilitację dzieci najmłodszych;
- Strefy Ciszy, tj. wydzielonej funkcjonalnie strefy z pomieszczeniami do terapii i rehabilitacji dzieci autystycznych i dzieci z upośledzeniem głębokim;
- Internatu;
- Pomieszczenia do hydroterapii.

Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – Etap III

Okres realizacji: 2019-2023.

Finansowanie:

Planowane koszty wykonania zadania: 17.667.720,00 zł: (środki własne zabezpieczone w WPF).

W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.

Wartość robót projektowych 293.232,00 zł

Zakres zadania:

Zadania obejmuje wykonanie pomieszczeń przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej z klasopracowniami 8 –osobowymi wyposażonymi w aneksy kuchenne i łazienki oraz klasami i pracowniami 16 –osobowymi, salą gimnastyczną, boiskiem wielofunkcyjnym;.

Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Finansowanie:

Planowane koszty wykonania zadania: 10.228.900,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w tym środki niewygasające – 102.765,00 zł): **148.900,00 zł.**

Zakres zadania:

W ramach zadania wykonana została w dwóch wariantach koncepcja projektowa obejmująca budowę obiektów sportowych.

Trwa procedura przetargowa dotycząca realizacji robót budowlanych. Najniższą ofertę złożyła firma PHU Gawlik Paweł Gawlik z Oświęcimia na kwotę: 9.721.302,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska lekkoatletycznego oraz boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych. W ramach inwestycji powstaną m.in.:

- boisko piłkarskie,
- piłkochwyty,
- bieżnia,
- bieżnia do skoku w dal,
- stanowisko do pchnięcia kulą,
- boiska do siatkówki plażowej,
- trybuna z zapleczem socjalnym,
- ogrodzenie,
- chodniki,
- drogi dojazdowe,
- miejsca postojowe.

Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - w km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski (ul. Nadwiślańska)

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie planowany termin realizacji: Maj 2021 – Czerwiec 2022r.

Finansowanie:

Planowane koszty wykonania zadania: 3.209.977,00 zł:

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.551.891,00 zł,
- Dofinansowanie z Gminy Chęlmek: 829.043,00 zł,
- Udział Powiatu: 829.043,00 zł.

Zakres zadania:

W ramach realizacji zadania przewidziano:

- przebudowę ul. Nadwiślańskiej na odcinku 114,53m od strony ul. Krakowskiej w zakresie budowy chodnika, opaski i elementów odwodnienia drogi oraz przebudowy jezdni i chodnika, przebudowę ul. Krakowskiej na odcinku ok. 55m w zakresie budowy chodnika oraz remontu rowu, doświetlenie przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Krakowską oraz w rejonie kościoła, montaż znaku aktywnego D-6 z lampą doświetlającą przejście dla pieszych (zasilanie hybrydowe solar + Turbina).
- przebudowę jezdni na odcinku 648m od rejonu skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką nr 933, wykonanie wyniesionej nawierzchni jezdni w rejonie szkoły – tj. od ul. Ogrodowej do ul. Szkolnej, budowę chodnika na całym odcinku objętym zakresem, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w rejonie szkoły, budowę i przebudowę zjazdów, przebudowę poboczy, budowę wpustów deszczowych, sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 169m, przebudowę rowu oraz przepustów wraz ze ściankami czołowymi, budowę dwóch przepustów pod jezdnią, przebudowę sieci teletechnicznej, budowę kanału technologicznego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż radarowego wyświetlacza prędkości.

**Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek,
Powiat Oświęcimski (ul. Nadwiślańska)**

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie planowany termin realizacji: Maj 2021 – Czerwiec 2022r.

Finansowanie:

Planowane koszty wykonania zadania: 2.982.422,00 zł:

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.450.074,00 zł,
- Dofinansowanie z Gminy Chełmek: 766.174,00 zł,
- Udział Powiatu: 766.174,00 zł.

Zakres zadania:

W ramach zadania przewidziano remont drogi na odcinku od kościoła do szkoły tj. na długości 1.260,47m w zakresie:

- remontu jezdni, chodnika, poboczy, przepustów na zjazdach wraz ze ściankami czołowymi, dwóch przepustów pod jezdnią oraz rowu,
- montażu radarowego wyświetlacza prędkości,
- przebudowy sieci teletechnicznej,
- wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski

Okres realizacji: 2021 – 2021.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie planowany termin realizacji: Kwiecień 2021 – Listopad 2021r.

Finansowanie:

Planowane koszty wykonania zadania: 4.031.689,00 zł:

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.943.785,00 zł,
- Dofinansowanie z Gminy Kęty: 1.035.342,00 zł,
- Udział Powiatu: 1.052.562,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. 17.220,00 zł.

Zakres zadania:

W ramach zadania w 2020r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Planowane roboty budowlane obejmują przebudowę ul. Beskidzkiej w Witkowicach na odcinku od ul. Lipowej do granicy z m. Osiek w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, budowy chodnika, remontu pobocza, przebudowy istniejącej zatoki autobusowej, budowy peronów przystankowych, remontu istniejących zjazdów i dojeżdź indywidualnych, budowy urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu, wykonania wyniesionego skrzyżowania z ul. Zieloną, , montażu znaków aktywnych oraz radarowych wyświetlaczy prędkości, doświetlenia przejścia dla pieszych (zasilanie hybrydowe).