

Wydatki majątkowe^{1, 2}

Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w gr)	Wykonanie źródło finansowania inwestycji (Powiat, inna jst, RPO WM, Erasmus ..)	opis dokonanych wydatków w I półroczu 2021 r.	opis planowanych do realizacji wydatków w II półroczu 2021 r.	W przypadku braku realizacji wydatków w stosunku do planu po zmianach podać przyczyny wystąpienia różnic
Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Poczta w Jawiszowicach	120 000	109 962	0,00	Powiat, Gmina Brzeszcze	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Zadanie zakończone. Złożono wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach	2 428 000	2 428 000	0,00	OSPR	Uzgodnienie branżowe.	Roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, pobocza, istniejących zjazdów i dojazdów indywidualnych, budowy chodnika oraz budowy i remontu istniejących urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Nadzór inwestorski. Tablica informacyjna.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy: do 28.10.2021 r.
	607 000	607 000	525,21	Powiat, Gmina Oświęcim			
Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku	0	60 000	0,00	Powiat, Gmina Chełmek	-	Roboty budowlane obejmujące budowę chodnika oraz kanału technologicznego, rozbiórkę i budowę słupa energetycznego oraz rozbiórkę i budowę ogrodzenia.	Zadanie w trakcie realizacji.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator	95 350	95 350	95 349,60	Powiat, Gmina Zator	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	-	-

Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego	0	6 000	0,00	Powiat	-	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa postępowanie dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego do 30.09.2021 r.
Modernizacja drogi powiatowej nr 1905K ul. Żeromskiego w Chełmku	0	160 000	120,50	Powiat, Gmina Chełmek	Wykup map.	Roboty budowlane w zakresie wymiany warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogi, wykonania ścieku przykrawężnikowego, montażu wpustu drogowego, regulacji wysokościowej istniejących wpustów i wykonania oznakowania poziomego drogi.	Zadanie zakończone.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku	0	46 400	0,00	Powiat, Gmina Osiek	-	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Zadanie zakończone. Złożono wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu	1 760 000	1 761 902	0,00	OSPR	-	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty budowlane w zakresie przebudowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia drogi, wykonania ścieżki rowerowej oraz oznakowania poziomego i pionowego. Nadzór inwestorski. Tablica informacyjna.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy: do 21.11.2021 r.
	440 000	440 476	0,00	Powiat, Miasto Oświęcim			
Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	68 000	124 478	0,00	Powiat, Gmina Osiek, Gmina Przeciszów, Gmina Brzeszcze, Gmina Kęty	-	Zakup oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.	Zadanie zakończone.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu	80 000	78 621	0,00	OSPR	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny: do 29.10.2021 r.
	20 000	19 656	0,00	Powiat, Miasto Oświęcim			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince	88 000	87 477	0,00	OSPR	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny: do 29.10.2021 r.
	22 000	21 870	0,00	Powiat, Gmina Oświęcim			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej	120 000	120 000	47 970,00	Powiat	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny: do 12.09.2021 r. (zawieszenie terminu - trwa postępowanie).
Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890	0	100 000	0,00	Powiat, Gmina Oświęcim	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Zadanie w trakcie realizacji.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym	0	62 000	0,00	Powiat, Gmina Kęty	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Zadanie w trakcie realizacji.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej	0	25 000	0,00	Powiat, Gmina Oświęcim	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny: do 14.10.2021 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach	0	125 000	0,00	Powiat, Gmina Oświęcim	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny: do 31.01.2022 r.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu w rejonie skrzyżowania z Al. Ogrodową	0	90 000	0,00	Powiat, Gmina Oświęcim	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Roboty budowlane.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny: do 23.09.2021 r.
Przebudowa nawierzchni chodnika na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach	0	150 000	120,50	Powiat, Gmina Kęty	Zakup map.	Roboty budowlane obejmujące remont nawierzchni chodnika na obiekcie mostowym.	Zadanie zakończone.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku	0	40 000	0,00	Powiat, Gmina Chełmek	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy: do 26.11.2021 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K ul. Gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńcicach	0	150 000	120,50	Powiat, Gmina Zator	Zakup map.	Roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi w zakresie wymiany warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogi, odtworzenia pobocza i wykonania oznakowania poziomego drogi.	Zadanie zakończone.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze	0	100 000	72,30	Powiat, Gmina Zator	Zakup map.	Roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi w zakresie wymiany warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogi, regulacji wysokościowej istniejących wpustów, odtworzenia pobocza oraz wykonania oznakowania poziomego drogi.	Zadanie zakończone.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej	0	150 000	192,80	Powiat, Gmina Polanka Wielka	Zakup map.	Roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi w zakresie wymiany warstwy ścieralnej nawierzchni drogi oraz odtworzenia poboczy.	Zadanie zakończone.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w km 8+850 - 9+780	0	500 000	0,00	Powiat, Gmina Osiek	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane.	Zadanie w trakcie realizacji. Otwarcie ofert: 15.09.2021 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych	0	20 000	0,00	Powiat, Gmina Osiek	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy: do 13.10.2021 r.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach od DW 948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś	0	7 500	0,00	Powiat	-	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Zadanie zakończone. Złożono wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski	2 805 183	2 805 183	195 267,17	RFRD	Kontynuacja robót budowlanych w ramach odcinka II polegających na budowie i remoncie chodnika, budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, miejsc postojowych przy szkole, elementów odwodnienia, przebudowie jezdni, zjazdów, poboczy oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. Nadzór inwestorski.	Roboty wykończeniowe w ramach II etapu. Roboty budowlane w ramach III etapu obejmujące budowę lewostronnego chodnika stanowiącego dojście do wiaty przystankowej przy Urzędzie Gminy Przeciszów oraz elementów odwodnienia, remont jezdni, chodnika, zjazdów, poboczy i elementów odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.	Zadanie w trakcie realizacji.
	2 662 390	2 719 588	3 077,52	Powiat, Gmina Przeciszów			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski	2 479 053	2 479 053	970 538,00	RFRD	Roboty budowlane w ramach III odcinka obejmujące m. in.: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, elementów odwodnienia , przebudowy ciągu pieszo-rowerowego. Nadzór Inwestorski.	Roboty budowlane w ramach III odcinka obejmujące m. in.: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, elementów odwodnienia , przebudowy ciągu pieszo-rowerowego, wysp azylu w rejonie „ronda” im. Augusta Kowalczyka, pierścienia „ronda” im. Augusta Kowalczyka, rozbiórki istniejącej i budowy nowej sieci oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia obcej infrastruktury technicznej. Nadzór Inwestorski, archeologiczny.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy: do 30.09.2021 r.
	3 154 976	3 516 908	866 734,20	Powiat, Miasto Oświęcim			

Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski	734 292	734 292	734 292,00	RFRD	Roboty budowane w zakresie przebudowy drogi obejmowały wykonanie: chodnika, zjazdów do posesji, zatok autobusowych, wzmocnienie konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni, odprowadzenia drogi z odprowadzeniem wód opadowych nową kanalizacją deszczową, oznakowania poziomego i pionowego oraz montażu oświetlenia solarnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Piwnej. Nadzór inwestorski.	-	Zadanie zakończone.
	474 562	474 562	456 934,79	Powiat, Gmina Brzeszcze			
Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski	1 943 785	0	0,00	RFRD	-	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie m.in. remontu nawierzchni istniejącej jezdni, budowy chodnika, remontu pobocza, przebudowy istniejącej zatoki autobusowej, budowy peronów przystankowych, remontu zjazdów i dojeżdżalni indywidualnych oraz budowy urządzeń technicznych drogi służących jej odprowadzeniu, wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogi (w tym aktywnego oznakowania pionowego), montażu radarowych wyświetlaczy prędkości oraz dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych.	Zadania w trakcie realizacji. Termin umowy: I półrocze 2022 r.
	2 070 684	800 000	0,00	Powiat, Gmina Kęty			

Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - w km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski	978 208	583 862	0,00	RFRD	-	Roboty budowlane obejmujące przebudowę jezdni i chodnika, poboczy, rowów, zjazdów oraz sieci teletechnicznej, budowę chodnika, zjazdów, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, a także opaski i elementów odwodnienia drogi	Zadanie w trakcie realizacji. Otwarcie ofert odbyło się 14.09.2021 r., najtańsza oferta wyniosła: 2.925.993,50 zł brutto.
	1 041 948	616 138	0,00	Powiat, Gmina Chetmek			
Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+021,70 do km 0+951,00 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski	870 763	629 986	226 904,99	RFRD	Roboty budowlane w zakresie budowy dróg, roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, roboty w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej. Nadzór inwestorski.	Roboty budowlane obejmujące doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych, budowę ogrodzenia, wykonanie oznakowania drogowego, a także wycinkę i nasadzenia drzew. Nadzór inwestorski.	Zadanie zakończone.
	967 578	798 624	228 763,94	Powiat, Gmina Chetmek			
Dotacja Gmina Zator - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K - ul. Wiślana w Smolicach	25 000	25 000	0,00	Powiat	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Zadanie w trakcie realizacji.
Dotacja Województwo Małopolskie - Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	0	50 080	0,00	Powiat	-	Dokumentacja projektowa.	Zadanie w trakcie realizacji.
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PCKTiB w Oświęcimiu	0	56 000	0,00	Powiat	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy: do 24.10.2021 r.

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu	50 000	50 000	0,00	Powiat	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy: do 30.09.2021 r.
Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II	1 112 388	1 119 778	1 119 777,22	RFIL	W ramach II etapu zadania powstały: stołówka z kuchnią dla całego kompleksu, główna świetlica oraz pomieszczenia administracyjne szkoły podstawowej, strefa z pomieszczeniami przeznaczonymi na terapię i rehabilitację najmłodszych dzieci, wydzielona strefa z pomieszczeniami do terapii i rehabilitacji dzieci autystycznych i dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności, internat, pomieszczenia do hydroterapii.	Zapłata za roboty budowlane. Dostawy obejmujące wyposażenie obiektu.	Roboty zakończone, dostawy sprzętu w trakcie realizacji.
	8 409 800	9 385 800	5 712 359,06	Powiat			
Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III	5 000 000	2 293 232	0,00	Powiat	-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Zadanie zakończone.
Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu	0	1 000 000	0,00	RFIL	Roboty budowlane obejmujące częściową rozbiórkę obiektu oraz wycinkę drzew. Tablica informacyjna.	Roboty budowlane obejmujące budowę stadionu lekkoatletycznego z bieżnią 4-torową, dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej, dwustronnej skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, zaplecza socjalnego wraz z trybuną, piłkochwyty, ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych, rozbiórkę i budowę sieci kanalizacyjnej, odwodnienie boiska, rozbiórkę oraz budowę sieci energetycznej, rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej, budowę przyłącza sieci sanitarnej oraz relokację zabytkowej kapliczki. Nadzór inwestorski.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy: do 30.06.2022 r.
	4 000 000	2 950 000	83 778,13	Powiat			

Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach	0	458 072	0,00	Powiat	-	Zapłata za roboty budowlane obejmujące wykonanie piłkochwyłów oraz ogrodzenia, nasadzenia zieleni, wykonanie nawierzchni syntetycznej, a także wyposażenie boiska. Nadzór inwestorski.	Zadanie zakończone.
OGÓŁEM	44 628 960	41 232 850	10 742 898,43				

Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	1 358 439	1 358 439	254 909,12	EFRR	Roboty budowlane dotyczące częściowej termomodernizacji budynku. Nadzór inwestorski.	Roboty budowlane obejmujące docieplenie ścian, wymianę parapetów oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie dachów wraz z izolacją, roboty wykończeniowe, docieplenie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę instalacji odgromowej, budowę wentylacji hybrydowej. Nadzór inwestorski.	Zadanie zakończone.
	348 832	437 028	169 939,41	Powiat			
	949 739	861 543	29 996,66				
OGÓŁEM	2 657 010	2 657 010	454 845,19				